

排水設備工事 事前検査調書

確認申請受付番号	
申請者	

共通 確認した項目にチェック(レ)を入れて完了届に添付すること。

	敷地内すべての排水設備を図示しているか。
	接続漏れはないか。

污水管

	污水管の勾配は適切であるか。
	土被り厚は20cm以上あるか。または、防護しているか。
	雨水管を接続していないか。
	管及びますの接合は確実にしたか。

污水ます

	ます間隔は管径の120倍を超えていないか。
	配管の屈曲点にますを設置しているか。
	ます蓋は載荷重に適應しているか。
	二重トラップになっていないか。
	雨水が集合する部分に設置していないか。また、仕上げ高さは適切か。

排水器具

	器具類の設置は適正であり、正常に機能するか。
	器具トラップを確認したか。
	台所、浴室、その他固形物を排出する排水口にはストレーナー(目皿)が設置してあるか。

附属装置

無	有	グリス・オイル・サンド・セメント・ヘア・ランドリー・プラスタ 阻集器	ディスポーザ
		仕様書どおりの器具で、適切に設置しているか。	
		雨水が流入しないように設置しているか。	

既設管の利用

無	有	雨水管接続など雨水の流入がないことを確認したか。
		管及びますの構造は、排水設備の基準に適合しているか。
		基準に適合していない場合、施主への説明及び市役所と協議したか。

便槽・浄化槽処理

無	撤去	解体・撤去は確実にしたか。
	埋立	槽内の不用部品の撤去・汲み取り・清掃・消毒は確実にしたか。
		良質土での埋め戻し・締め固めを確実にしたか。
	浄化槽切替の場合、浄化槽使用廃止届出書の提出は済んだか。	

年 月 日 に事前検査を行い、上記のとおり相違ありません。

工事店名 印

責任技術者 印