様式2　再生資源利用促進~~計画書~~（実施書）　－建設副産物搬出工事用－

計画書もしくは実施書に○をつける

1.工事概要　表面（様式1）に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

裏面

2.建設副産物搬出計画　単位に注意　現場内利用の欄には、発生量（掘削等）のうち、現場内で利用したものについて御記入ください

※住所情報は、国の政策立案等において活用させていただきますので、番地までご記載願います。

コード*14（コード*13で「8.建設発生土受入地」を選択した場合のみ記入）
1.山砂利等採取跡地　2.池沼等の水面埋立　3.谷地埋立　4.屋地受入　5.その他

建設副産物の種類	場外搬出時の性状	①発生量（掘削等）=②+③+④	現場内利用・減量 現場内利用 用途コード*10	②利用量	うち現場内改良分	減量化 減量法コード*11	③減量化量	現場外搬出について 搬出先名称（3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上にわたる時は、用紙を換えて下さい。）	区分（どちらかに○を付けて下さい）	施工条件の内容 コード*12	搬出先場所住所*	コード*4	運搬距離 千百十	搬出先の種類コード*13	受入地の用途コード*14	④現場外搬出量	現場内改良分	⑤再生資源利用促進量（注2）	再生資源利用促進率（②+③+⑤）/①（%）
特定建設資材廃棄物	コンクリート塊	100 トン		トン	トン			搬出先1 ○○リサイクル（株）○○工場	公共 民間	1	糟屋郡久山町○○	4 0 3 4 8	1 0 km	2		100 トン	トン		
								搬出先2	公共 民間				km			トン	トン	100 トン	100 %
	建設発生木材（木材が廃棄物になったもの）	10 トン		トン	トン		トン	搬出先1 ○○チップ工業	公共 民間	1	古賀市○○	4 0 2 2 3	5 km	2		10 トン			
								搬出先2	公共 民間				km			トン		10 トン	100 %
	アスファルト・コンクリート塊	300 トン		トン	トン			搬出先1 ○○道路（株）○○工場	公共 民間	1	福岡市博多区○○	4 0 1 3 2	1 5 km	2		300 トン	トン		
								搬出先2	公共 民間				km			トン	トン	300 トン	100 %
建設廃棄物	その他がれき類	トン					トン	搬出先1	公共 民間				km			トン			
								搬出先2	公共 民間		市町村名と住所コードの一致		km			トン		トン	%
	建設発生木材（伐木材、除根材など）	トン		トン	トン		トン	搬出先1	公共 民間		記入欄の桁に注意		km			トン			
								搬出先2	公共 民間		整数で記入		km			トン		トン	%
	建設汚泥	トン		トン	トン		トン	搬出先1	公共 民間				km			トン	トン		
								搬出先2	公共 民間				km			トン	トン	トン	%
	建設混合廃棄物	トン		トン	トン		トン	搬出先1	公共 民間				km			トン	トン		
								搬出先2	公共 民間		整数あるいは少数第一位まで		km			トン	トン	トン	%
	金属くず	トン						搬出先1	公共 民間				km			トン			
								搬出先2	公共 民間				km			トン		トン	%
	廃塩化ビニル管・継手	トン						搬出先1	公共 民間				km			トン			
								搬出先2	公共 民間				km			トン		トン	%
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	トン						搬出先1	公共 民間				km			トン			
								搬出先2	公共 民間				km			トン		トン	%
	廃石膏ボード	トン						搬出先1	公共 民間				km			トン			
								搬出先2	公共 民間				km			トン		トン	%
	紙くず	トン					トン	搬出先1	公共 民間				km			トン			
								搬出先2	公共 民間				km			トン		トン	%
	アスベスト（飛散性）	トン						搬出先1	公共 民間				km			トン			
								搬出先2	公共 民間				km			トン		トン	%
	その他の分別された廃棄物（ ）	トン						搬出先1	公共 民間				km			トン			
								搬出先2	公共 民間				km			トン		トン	%
	その他の分別された廃棄物（ ）	トン						搬出先1	公共 民間				km			トン			
								搬出先2	公共 民間				km			トン		トン	%
建設生土	第一種建設発生土	2 000 地山m³		地山m³	地山m³			搬出先1 ○○工事	公共 民間	1	古賀市○○地内	4 0 2 2 3	5 km	1		2.000 地山m³	地山m³	2.000 地山m³	
								搬出先2	公共 民間				km			地山m³	地山m³	2.000 地山m³	100 %
	第二種建設発生土	地山m³		地山m³	地山m³			搬出先1	公共 民間				km			地山m³	地山m³		
								搬出先2	公共 民間				km			地山m³	地山m³	地山m³	%
	第三種建設発生土	1 700 地山m³	3	700 地山m³	地山m³			搬出先1 ○○工事	公共 民間	1	古賀市○○地内	4 0 2 2 3	5 km	1		400 地山m³	地山m³	400 地山m³	
								搬出先2 ○○処分場	公共 民間	2	糟屋郡久山町○○	4 0 3 4 8	1 5 km	8	1	600 地山m³	地山m³	地山m³	64 %
	第四種建設発生土	地山m³		地山m³	地山m³			搬出先1	公共 民間				km			地山m³	地山m³		
								搬出先2	公共 民間				km			地山m³	地山m³	地山m³	%
	浚渫土	地山m³		地山m³	地山m³			搬出先1	公共 民間				km			地山m³	地山m³		
								搬出先2	公共 民間				km			地山m³	地山m³	地山m³	%
	合計	3 700 地山m³		700 地山m³	地山m³											3.000 地山m³	地山m³	2.400 地山m³	%

搬出先が複数ヶ所の場合に記入、3ヶ所以上にわたる場合は別用紙に記入

場外搬出量の多い上位2品目を具体的に記入して

コード*10
1.路盤材　2.裏込材
3.埋戻し材
4.その他（具体的に記入）

コード*11
1.焼却　2.脱水
3.天日乾燥
4.その他（具体的に記入）

コード*12
施工条件について
1.A指定処分
（発注時に指定されたもの）
2.B指定処分（もしくは準指定処分）
（発注時には指定されていないが、発注後に設計変更し指定処分とされたもの）
3.自由処分

コード*13（詳細は1表－4.1参照のこと）

再生資源利用促進	最終処分場・その他
1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む）	6.最終処分場（海面処分場）
2.再資源化施設（土質改良プラントを含む）	7.最終処分場（内陸処分場）
3.売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、代金を得た場合）	8.建設発生土受入地
4.建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まっている場合）	9.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）
5.他の工事現場（海面埋立、海岸、海浜事業含む）	10.中間処理施設（焼却）
	11. その他（具体的に記入）

注2.再生資源利用促進量について
現場外搬出量④のうち、搬出先の種類（コード*13）が1.～5.の合計

記載例